

Tests à blanc et reprise de l'assainissement

Séance CIS DIB
Le 30 juin 2011 à Pfetterhouse

11.04.2011: Reprise des activités par des tests « à blanc »

- Tests « à blanc » :
 - Tests avec de l'argile provenant du couvercle pour évaluer les procédés de travail et la coordination de toutes les étapes.
 - Etapes: excavation et transport jusqu'au bac intermédiaire, alimentation du broyeur par pelleteuse télécommandée, broyeur, wagonnet, bunker, prise d'échantillon mécanisée, analyses supplémentaires et conditionnement, excavation du couvercle par pelleteuse télécommandée.
- Formation du personnel, exercices divers, maintenance annuelle et adaptations techniques suite aux tests.
- Excavation du couvercle et transports de matériaux contaminés en cimenterie.

16.05.2011: « Feu vert » du Canton et reprise de l'excavation des déchets le 18.05.2011 pour une phase pilote de 3 mois

- Reprise de l'excavation et de la préparation des déchets selon les mesures complémentaires de sécurité.
- Efficacité du broyeur, suivi des concentrations en chlorates dans les lixiviats, « test rapide » sur substances oxydantes, « Fallhammertest », tests de flegmatisation
- Excavation en zone saturée
- Jusqu'au 29.6.: Excavation et préparation de 900 tonnes de déchets.

28.06.2011: Reprise transports des déchets vers Biebesheim

Film tests « à blanc »:

Tests avec matériau inerte, excavation, alimentation du broyeur par pelleteuse télécommandée, broyeur, wagonnet, bunker.

bci Betriebs-AG

Zusätzliche Sicherheitsmassnahmen für die
definitive Sanierung der Sondermülldeponie in Bonfol
Mai 2011

Mesures complémentaires de sécurité pour
l'assainissement définitif de la décharge industrielle de Bonfol
Mai 2011

Surveillance des eaux de l'environnement :

- Grande campagne réalisée les 7 et 8 juin 2011

Surveillance/exploitation STEP :

- Reprise du traitement d'eaux moyennement contaminées issues de la halle de préparation

Surveillance/exploitation installation de traitement de l'air :

- Remise en marche du traitement thermique depuis la reprise des activités début avril.
- Reprise du programme de suivi des émissions « phase pilote »
 - fréquence d'analyses resserrée

Surveillance des immissions :

- Poursuite du programme normal aux stations 1 et 4
- Extension du réseau Bergerhoff d'analyse des retombées de poussières en cas d'évènement

Hygiène du travail et santé

- Reprise du programme de suivi du personnel avec mesures régulières sur site
- Biomonitoring