JURA CH RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT
SERVICE DES INFRASTRUCTURES
SECTION DES CONSTRUCTIONS ROUTIÈRES

Système de repérage de Base (SRB) - Localisation des Points de Repères (PR)

Identification de l'AXE	St-Brais - Saulcy			8212
Version: décembre 2011				
PR n°	**Distances [m] (longeur secteur)**	*longueur axe*	coord. x	coord. y
0	250.0	*0.00*	575'349.465	239'447.179
25	250.0	*250.00*	575'472.471	239'293.573
50	250.0	*500.00*	575'672.261	239'188.736
75	250.0	*750.00*	575'782.331	239'034.977
100	250.0	*1'000.00*	575'633.732	238'893.412
125	250.0	*1'250.00*	575'869.720	238'946.090
150	250.0	*1'500.00*	576'116.770	238'908.882
175	250.0	*1'750.00*	576'363.023	238'875.105
200	250.0	*2'000.00*	576'439.121	238'848.665
225	250.0	*2'250.00*	576'237.855	238'745.129
250	250.0	*2'500.00*	576'270.922	238'640.437
275	250.0	*2'750.00*	576'226.233	238'518.351
300	250.0	*3'000.00*	576'099.657	238'312.764
325	250.0	*3'250.00*	576'064.121	238'255.103
350	250.0	*3'500.00*	576'303.015	238'236.751
375	250.0	*3'750.00*	576'534.988	238'311.263
400	250.0	*4'000.00*	576'717.208	238'467.872
425	250.0	*4'250.00*	576'948.153	238'556.542
450	250.0	*4'500.00*	577'166.617	238'675.764
475	250.0	*4'750.00*	577'405.417	238'714.801
500	250.0	*5'000.00*	577'648.502	238'697.868
525	250.0	*5'250.00*	577'890.752	238'755.527
550	250.0	*5'500.00*	578'129.975	238'827.302
575	145.0	*5'750.00*	578'358.299	238'921.693
590	0.0	*5'895.00*	578'461.729	238'990.922

Points manquants contrôlés par TECSOL SA le 16.01.14
Coordonnées en vert : selon orthophotos (Creb)
PR à poser

17.02.2017/JR/rmg